

Heidelberg, Grüne Meile 3. BA

Heidelberg zw. Agnesistr., Jensenstr. und Kopernikusstraße
Kanalbau



Auftraggeber: Stadt Heidelberg, Stadtbetriebe
Heidelberg Abwasser
Gaisbergstr. 7
69115 Heidelberg
06221/5830500

Telefon:

Bauüberwachung /

Architekt: .

Ausführungszeit: Februar 2019 - Dezember 2019
Auftragssumme: 159 Tausend Euro netto
Leistungen: Kanalbau

Hauptleistungen:

750	m ³	Kanalgraben
140	m	Steinzeugrohrleitung DN 400
2	St	Betonfertigteile DN 1000
6	St	Hausanschlüsse
12	St	Straßeneinläufe



Baubeschreibung:

Die Beauftragung der „Grünen Meile 3. BA“ beinhaltet auch den Bau des Kanals in der Da-Vinci-Straße für die spätere sichere Abführung des Schmutzwassers.

Dafür konnte zunächst nur ein Teil der 140 m langen Leitung eingebaut werden und sukzessive die nächste Haltung ergänzt werden.

Hierfür erfolgte zunächst der Aushub des Kanalgrabens schrittweise, sodass zunächst eine Rohrlänge eingebaut werden konnte. Danach erfolgte der lagenweise Einbau der Leitungszone gefolgt von der Verfüllzone mit geeignetem Material.

Im Anschluss wurden dann die Leitungen zu den Hausanschlüssen sowie Straßeneinläufen ergänzt.