

FTTC Datteln Los 4

45711 Datteln
Kabelleitungstiefbauarbeiten



Auftraggeber: Spie SAG GmbH, Region West
Zeche Ernestine 23
45141 Essen
Telefon: 0201/64938920
Bauüberwachung /
Architekt:

Ausführungszeit: August 2017 - März 2018
Auftragssumme: 970 Tausend Euro netto
Leistungen: Kabelleitungstiefbauarbeiten

Hauptleistungen:

14.000	m	Leerrohrtrasse in PE-HD d 50 in einfachen und mehrfachen Verbunden bis zu 6 Leerrohren im HDD-Spülbohrverfahren
100	m ²	Asphalтарbeiten
600	m ²	Pflasterarbeiten
600	m	Grabenherstellung (offen)



Baubeschreibung:

Hier wurden wir beauftragt, eine Leerrohrtrasse für FTTC-Rohre in Datteln zu bauen. Hauptsächlich wurde die Trasse im HDD-Spülbohrverfahren hergestellt und nur in Anschlussbereichen in offener Bauweise.

Aufgrund der äußerst beengten Verhältnisse im innerstädtischen Baufeld mit engen Grundstücksgrenzen, vielbefahrenen Straßen, Kreisverkehren und Gewässerkreuzungen konnten wir mit unserer gewählten Technologie einen kontinuierlichen und zügigen Bauablauf gewährleisten.

Um den engen Zeitraum der Bauzeit Rechnung zu tragen, haben wir im Baufeld mit mehreren Tiefbaukolonnen und 2 Bohranlagen gearbeitet.