

# Kanalsanierung 2019 Novelis, Göttingen

Göttingen  
Kanalbauarbeiten



**Auftraggeber:** Novelis Deutschland GmbH - Werk  
Göttingen

Hannoversche Str. 1  
37075 Göttingen

**Ansprechpartner:** Herr Rinke  
**Telefon:** 0551/3070

**Bauüberwachung /  
Architekt:** agc - aqua geo consult gmbh  
Hannah-Arendt-Str. 3-7  
35037 Marburg

**Ansprechpartner:** Herr Dömges  
**Telefon:** 06421/168106

**Ausführungszeit:** Oktober 2019 - Dezember 2019  
**Auftragssumme:** 250 Tausend Euro netto  
**Leistungen:** Kanalbauarbeiten



## Hauptleistungen:

180	m	Kanalrohr DN 400, PP Poloplast SN 16
30	m	Kanalrohr DN 300, PP Poloplast SN 16
9	St	Schachtbauwerke DN 1000 bis DN 1500

## Baubeschreibung:

Kanalsanierungsmaßnahme des Regenwasserkanals im Nordbereich des Werksgeländes Novelis Deutschland GmbH, Göttingen. Erneuerung des Regenwasserkanals auf 220 m Länge in offener Bauweise. Erneuerung bzw. Neubau von 8 Stk. Stahlbetonschächten, sowie Umschlüsse an Bestandsschächte. Herstellung eines Hausanschlusschachts in Kunststoffausführung. Grabentiefen von 4,00 m bis 1,60 m. Wiederherstellung der Asphaltflächen